

Bygg- och miljönämnden

Fyll i intyget tillsammans med entreprenören. Observera att foton ska tas medan det grävs.



Fält med kamerasymbolen visar vad som ska fotograferas.

Fastighet och sökande	
Fastighetsbeteckning	Datum för färdigställande
Sökandes namn	Telefonnummer
Entreprenör	
Namn	Telefonnummer
Allmänna kontrollpunkter	
Intyget gäller avloppsanläggning med anslutet <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> BDT (Bad-disk och tvätt)	
Placering enligt inlämnad situationsplan <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Är dränerings- tak och/eller dagvatten anslutet till anläggningen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Mark- och grundvattenförhållanden	
Nivå som grundvattnet bedöms ligga på när det är som högst _____ meter under markytan	
Lägningsdjup från markyta till schaktbotten _____ meter (foto som visar djupet, tex med tumstock)	
Markens infiltrationskapacitet är bedömd utifrån <input type="checkbox"/> siktanalys <input type="checkbox"/> LTAR-test <input type="checkbox"/> egen uppskattning	
Markens infiltrationskapacitet är bedömd <input type="checkbox"/> god <input type="checkbox"/> behöver förstärkas <input type="checkbox"/> går inte att infiltrera	
Slamavskiljare	
<input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Ny	Volym _____ m ³ Fabrikat _____ <input type="checkbox"/> T-rör monterat
Pumpning	
Pump installerad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Pumpning till <input type="checkbox"/> fördelningsbrunn <input type="checkbox"/> spridarledning
Fördelningsbrunn	
<input type="checkbox"/> Befintlig <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Saknas	
Infiltration (Foto av spridarrör med luftning samt täckningen, 2 bilder)	
Antal spridarrör _____ Längd _____ m	
Avstånd mellan spridarrör _____ Schaktbredd _____ m	
Är infiltrationen utförd med förstärkningslager under spridnings/makadamlagret? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Tjocklek på förstärkningslagret _____ cm Kornstorlek på förstärkningslagret _____ mm	

Tjänsten ni sökt är avgiftsbelagd. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt att begära in personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem.

 Postadress
Skellefteå kommun
 Samhällsbyggnad
 931 85 Skellefteå

 Besöksadress
 Trädgårdsgatan 7

 Telefon, kundtjänst
0910-73 50 00

 E-postadress:
kundtjanst@skelleftea.se
 Hemsida:
www.skelleftea.se

Infiltration med kompaktfiler/biomoduler		
Fabrikat _____	Antal _____	
Förstärkningslager? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Yta förstärkningslager _____x_____ m	
Tjocklek på lagret _____ m	Kornstorlek på förstärkningslagret _____ mm	
Infiltrationsytans storlek under biomodulerna har bestämts med siktanalys eller LTAR-test <input type="checkbox"/> Ja(bifoga resultat) <input type="checkbox"/> Nej		
Täckning av spridningslager <input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat: _____		
Makadam fri från stenmjöl har använts <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Markbädd (Foto av uppsamlingsrör, markbäddssand, spridarrör med luftningsrör samt täckningen, 4 bilder) 		
Vanlig markbädd		
Antal spridarrör : _____	Längd _____ m	
Avstånd mellan spridarrör _____ m	Schaktbredd _____ m	
Antal uppsamlingsledningar _____		
Markbäddssand, tjocklek _____ m	kornstorlek _____ mm	
Kornstorlek i övergångslager mellan sandbädd och uppsamlingsledningar _____ mm		
Markbädd med kompaktfiler/biomoduler		
Fabrikat _____	Antal _____	
Tjocklek på sandlagret _____ m	Kornstorlek på sandlagret _____ mm	Ytan _____x_____ m
Typritning/lägningsanvisning på utförandet har bifogats intyget: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
Antal uppsamlingsledningar _____		
Täckning av spridningslager <input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat, ange: _____		Makadam fri från stenmjöl har använts <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Markbädden är tätad med duk <input type="checkbox"/> längst ned mot schaktbotten <input type="checkbox"/> utmed schaktväggarna		
Utloppsbrunn installerad <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Utloppet leds till 	
Avloppsanläggningens utförande		
Avloppsanläggningen är utförd enligt bygg- och miljönämndens beslut <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej med dessa avvikelser:		
Underskrift		
Ort och datum	Ort och datum	
Fastighetsägarens/sökandens underskrift	Entreprenörens underskrift	
Namnförtydligande	Namnförtydligande	